



КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛЗДРАВ)

ул. Рабоче-Крестьянская, 16. Волгоград, 400001
Тел. (8442) 30-99-99. Факс (8442) 30-99-96
E-mail: oblzdrav@volganet.ru
ОКПО 00088390, ОГРН 1023403443744,
ИНН/КПП 3444050369/346001001

09.10.2017 № 14-10-4415

На № _____ от _____

Председателю комитета по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности
населения Волгоградской
области

Ю.Т.Наурзалиеву

Уважаемый Юрий Тимофеевич!

Комитет здравоохранения Волгоградской области направляет отчет о реализации мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2017 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы", за 9 месяцев 2017 года.

Приложение: на дв 1 экз.

Заместитель председателя комитета

Е.П.Дронова

Д.А.Кураков
(8442) 30-82-90

Отчет
о ходе реализации мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность
Волгоградской области на 2014-2017 годы" государственной программы
Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы"
за январь-сентябрь 2017 года

Комитет здравоохранения Волгоградской области (далее – комитет здравоохранения) является соисполнителем подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2017 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 22.11.2013 № 650-п (далее – государственная программа).

На мероприятие "Проектирование, монтаж, обслуживание в течение 1 года АПС" утверждены бюджетные ассигнования в объеме 4000,0 тыс. рублей. За отчетный период проведена следующая работа:

1. ГБУЗ "Даниловская ЦРБ":

- разработана проектно-сметная документация на монтаж АПС;
- заключен договор с ООО "Фирма "Талисман"- от 4.04.2017 № 033апс-17 на 75,0 тыс. рублей на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в Бобровском, Минусовском, Плотниковском и Профсоюзненском зданиях ФАП, расположенных на территории Даниловского района. Работы выполнены;

- заключены договора с ООО "Стас" от 04.04.2017 № 65/17 на сумму 76,0 тыс. рублей и № 66/17 на сумму 73,0 тыс. рублей на монтаж АПС в зданиях 8 ФАП Даниловского района. Работы выполнены;

- заключен договор от 25.09.2017 №043 АПС-17 с ООО «Фирма Талисман» на сумму 28,0 тыс.руб. на монтаж АПС в здании фтизиатрического корпуса. Срок исполнения 30 дней.

2. ГБУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района":

- 28.06.2017 проведен электронный аукцион на проведение работ по монтажу АПС в здании Дубовской ЦРБ. Победителем признана организация ООО "Стас". Заключен контракт от 11.07.2017 № 716701 на сумму 261,2 тыс. рублей. Работы выполнены.

3. ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ":

- заключен контракт от 11.07.2017 №13-2017/ЗК с ООО "Стас" на проведение работ по монтажу АПС в здании Бурковской амбулатории и зданиях 4 ФАП Среднеахтубинского района. на сумму 138,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

4. ГБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района":

- разработана проектно-сметная документация на монтаж АПС в 6 зданиях ФАП Клетского района;

- заключен контракт от 03.08.2017 № 736359 на сумму 176,3 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета 133,3 тыс. рублей)

на монтаж пожарной сигнализации в Евстратовском ФАП, Селивановском ФАП, Жирковском ФАП, Распопинском ФАП, Захаровском ФАП, Новоцарицинском ФАП. Работы выполнены.

5. ГБУЗ г. Камышина "Городская больница № 1":

- заключен договор с ООО "Индиго" г.Камышин от 05.04.2017 № 14-М на сумму 31,2 тыс. рублей по разработке проектно-сметной документации на монтаж АПС и системы оповещения в зданиях 4 ФАП и 2 амбулаторий, расположенных на территории Камышинского района. Проектно - сметная документация изготовлена 19.06.2017;

- заключен контракт от 15.09.2017 № 778787 с ООО "Стас" на сумму 170,7 тыс. рублей на монтаж систем АПС в зданиях 4 ФАП и 2 амбулаторий.

6. ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ":

- заключен контракт с ООО "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" от 30.03.2017 № 267039 на сумму 30,0 тыс. рублей по разработке проектно-сметной документации по монтажу АПС в зданиях 5 ФАП Новоаннинского района. Работы выполнены;

- заключен контракт от 21.08.2017 № 23К/17 на монтаж АПС в зданиях 5 ФАП с ООО "СТАС" на сумму 118,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

7. ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ":

- заключены Договоры с ИП Иванов Ю.Ю. "На выполнение работ по монтажу и пуско-наладке автоматической пожарной сигнализации":

- №22 от 19.09.2017 в помещениях Вилтовского, Большеивановского ФАПов на сумму 71,6 тыс. руб.;

- №19 от 19.09.2017 в помещениях Краснодонского, Красноярского, Александровского ФАПов на сумму – 89,4 тыс. руб. ;

- №21 от 19.09.2017 в помещениях Авиловского и Песчанского ФАПов на сумму 64,2 тыс. руб.;

- №18 от 19.09.2017 в помещениях Кондрашовского ФАП на сумму 83,2 тыс. рублей.

Работы планируется выполнить до 20.10.2017.

8. ГБУЗ "Ленинская ЦРБ":

- заключен договор с "ООО Автоматика Систем безопасности" от 30.03.2017 № 142628 на сумму 32,6 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации и монтаж оборудования системы АПС в зданиях Маяковского и Лещевского ФАП Ленинского района. Работы выполнены в полном объеме.

9. ГБУЗ "ЦРБ Алексеевского района":

- разработана проектно-сметная документация на монтаж АПС на объектах в ст. Усть-Бузулукской, х. Яминском, х. Шарашенском, х. Солонцовском и х. Ларинском;

- заключен договор от 07.09.2017г. б/н с ООО ЧОП "АНТЕЙ-5" на сумму 575,8 тыс. руб. на монтаж АПС в помещениях 4 ФАП и амбулатории. Работы выполнены.

10. ГБУЗ "Быковская ЦРБ":

-заключен договор с ООО "Подмосковье" от 02.05.2017 № 37М/17 на выполнение проектных работ по монтажу АПС и оповещения на объектах в с. Солдатско-Степное, с. Верхний Балыклей, п. Катричев на сумму 30,6 тыс. рублей. Работы выполнены;

- заключено 3 договора с ООО "Подмосковье" от 05.05.2017 № 38М/17 на сумму 72,3 тыс. рублей, № 39М/17 на сумму 66,8 тыс. рублей и № 40М/17 на сумму 40,3 тыс. рублей на выполнение монтажно-наладочных работ АПС. Работы выполнены.

11. ГБУЗ "Новониколаевская ЦРБ":

- заключен договор с ООО "Регион" № 009 от 04.04.2017 на сумму 25,8 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на монтаж АПС на 3 объектах (Хоперский, Дуплятский, Куликовский ФАПы). Работы выполнены;

- заключен договор с ООО "Технологии безопасности" от 02.05.2017 № 49/17-Н-Ц-М на сумму 93,0 тыс. рублей на монтаж АПС, системы оповещения о пожаре в зданиях Пруцковского, Киквидзенского, Фоминского и Орловского ФАП.;

- заключен контракт с ООО "Технологии безопасности" от 15.06.2017 № 51/17-Н-М на сумму 79,3 тыс. рублей на монтаж АПС в зданиях Дуплятского и Хоперского ФАП;

- заключен контракт с ООО "Технологии безопасности" от 15.06.2017 № 52/17-Н-М на сумму 50,7 тыс. рублей на монтаж АПС в здании Куликовского ФАП.

Работы по монтажу АПС на 7 объектах выполнены в полном объеме на общую сумму 248,8 тыс.рублей.

12. ГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф":

- заключен договор с ООО "Алекс Сервис" от 28.03.2017 № 5817 на сумму 11,9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации по адресу: Волгоград, ул. Ангарская, 13, корп. 20. Работы выполнены;

- заключен контракт №142-17 от 24.07.2017 на сумму 215,3 тыс. руб. с ООО "СТАС" на выполнение работ по монтажу АПС на 1 и 2 этажах 20 корпуса. Работы выполнены;

- заключен договор №2505/1-М/162-17 от 31.07.2017 на сумму 86,6 тыс. руб. с ООО "СТАС" на выполнение работ по монтажу АПС на 3 этаже 20 корпуса. Работы выполнены;

- заключен договор №2506/1-М-161-17 от 31.07.2017 на сумму 97,2 тыс. руб. с ООО "СТАС" на выполнение работ по монтажу АПС в подвале 20 корпуса. Работы выполнены.

Сумма выполненных работ составила 375,3 тыс. рублей.

13. ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ":

- заключено 3 договора с ООО "ЛИАТЕК" на монтаж АПС и систем оповещения о пожаре в зданиях 6 ФАП Киквидзенского района от 01.06.2017 № 17028 на сумму – 80,5 тыс. рублей, № 17029 на сумму – 88,5 тыс. рублей, № 17030 на сумму – 78,2 тыс. рублей. Работы выполнены на всех 6 объектах. Сумма выполненных работ составила 247,2 тыс. рублей.

14. ГБУЗ "Волгоградская областная психиатрическая больница №1", Калачевский р-н, ст. Ложки:

- заключен договор от 26.09.2017 №027 папс-17 с фирмой ООО "Талисман" на разработку проектно-сметной документации на монтаж АПС в подвальном помещении корпуса №9, №10 и в здании корпуса №19. После выполнения проектных работ планируется заключить договор на монтаж пожарной сигнализации на указанных объектах на сумму 85,6 тыс. рублей.

15. ГБУЗ "Волгоградский областной детский санаторий" (Камышинский филиал):

- заключен договор от 12.09.2017 №157501 на сумму 65,0 тыс.рублей с ВГО «Центральное» ВОО ВДПО на монтаж АПС в помещениях чердака здания Камышинского филиала. Работы выполнены.

16. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер" (Камышинский филиал):

- планируемая дата аукциона по определению исполнителя на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации АПС в подвальных и чердачных помещениях поликлиники и АПС в стационаре № 1 - 16.10.2017.

Приложение к
отчету
№ 1017
от
14.10.2015




Приложение к приказу
комитета
защиты населения
Волгоградской области
от 09.02.2015 № 429

Ежеваргументный отчет о ходе реализации государственных программ Волгоградской области
Наименование государственной программы Волгоградской области Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы
Отчетный период: январь - сентябрь 2017
Ответственный исполнитель комитет здравоохранения Волгоградской области

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель, государственной программы (наименование ОИП)	Предусмотренные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб.					всего	Кассово освоено на реализацию государственной программы, тыс. руб.				Фактический результат реализации мероприятия	Планировочный срок наступления контрольного события (дата)	Фактический срок наступления контрольного события (дата)	Причина невыполнения срока контрольного события
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом)	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Подпрограмма 1 "Пожарная безопасность Волгоградской области"															
	Основное мероприятие: "Повышение противопожарной защищенности объектов задымляемости"															
1.1	Мероприятие 1 "Проектирование, монтаж, обслуживание в течение 1 года АПС"		4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	1193,7	0,0	1193,7	0,0	0,0	X	X	X	X
	Итого по государственной программе:		4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	1193,7	0,0	1193,7	0,0	0,0	0	0	0	0

Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
 Начальник отдела демографической политики

Е.И. Дроздова
 (инициалы, фамилия)
 Д.А. Кудряков
 (инициалы, фамилия)

Информация об исполнении целевых показателей подпрограммы за январь-сентябрь 2017 года подпрограмме "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2017 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы"

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя на 2017 год	Исполнение за январь-сентябрь 2017 года
9	Доля зданий государственных учреждений здравоохранения, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, от общего количества зданий государственных учреждений здравоохранения	процентов	83,87	87,04
10	Доля зданий государственных учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, оборудованных беспроводной системой передачи сигнала о пожаре на пункт связи пожарной охраны, от общего количества зданий государственных учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей	процентов	100	100
11	Доля зданий государственных учреждений здравоохранения, доукомплектованных первичными средствами пожаротушения, противопожарного инвентаря, от общего количества зданий государственных учреждений здравоохранения	процентов	94,23	94,23
12	Доля зданий государственных учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, оснащенных индивидуальными средствами защиты органов дыхания, от общего количества зданий государственных учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей	процентов	92,13	92,13

Заместитель председателя комитета здравоохранения
Волгоградской области

Е.П.Дронова

Начальник отдела демографической политики

Д.А.Кураков

Исполнитель: Шуваев П.А.
(8442) 24-73-05

